



MINISTERIE VAN OPENBARE WERKEN & RUIMTELIJKE ORDENING

DIRECTORAAT CIVIELTECHNISCHE WERKEN

Adres: Mr. Jagernath Lachmonstraat no. 167, Paramaribo, Suriname

Tel.: 490777 | Email: sec.minister@publicworks.gov.sr | Website: www.gov.sr

PROGRAMMA WEGEN 2026 “HERSTELLEN EN VOORUITGAAN”





INHOUD

1. CONTEXT & UITDAGINGEN
2. STRATEGISCHE AANPAK 2026
3. PROJECTEN WEGEN
4. RESOURCES & SAMENWERKING
5. VERWACHTE RESULTATEN





CONTEXT & UITDAGINGEN

#	CONTEXT	OMSCHRIJVING
1	Doel persconf.	Informatiedeling: transparantie en duidelijkheid over de geplande activiteiten
2	Beleid	- Toegankelijkheid: infra zal alle bestemmingen verbinden - Duurzaamheid: herstel en aanleg met duurzame technieken - Gelijkheid: alle gebieden krijgen gelijke kansen (o.b.v. prioriteitsbepalingen) - Transparantie: duidelijke communicatie met de samenleving en stakeholders - Budgetreservering: reservering + benutting jaarbegrotingen, zowel voor kort als lang termijn projecten - Public-Private-Partnership: betrekken van lokale en internationale partners voor capaciteit en expertise - Capaciteitsopbouw: trainen van personeel en technici/inhuren experts
3	Visie	- Van ad-hoc herstel naar structureel onderhouds-/rehabilitatieprogramma dat de toegankelijkheid garandeert
4	Huidige situatie	- Honderden onverharde wegen => toegankelijkheidsbeperkingen, inefficiënte verplaatsing - Potholes in verharde wegen => rij-discomfort, onveilig, inefficiënte verplaatsing, materiele schade - Onderhouds- & Financiële achterstand => achterstandsinloop verzorgt stagnaties voor vooruitlopend beleid
5	Uitdagingen	Onderhoudsfrequentie, budget, capaciteits- & resourcesbeperkingen, weersomstandigheden, brandstofissues, langdurige reparaties, uitval operator, onwerkbaar weg
6	Werkmotto	We herstellen wat er is en bouwen vooruit, met toegankelijke wegen voor iedereen



WEGENPROBLEMATIEKEN





OVERZICHT WEGEN (Landelijk)

WEGENOVERZICHT (versie aug 2025)

#	District	VERHARD			ONVERHARD			EINDTOT
		Asfalt	Bestraat	SUBTOT	Zand-schelp	Lateriet	SUBTOT	
1	Paramaribo	711.0	152.0	863.0	255.0	0.0	255.0	1,118.0
2	Wanica	410.0	93.0	503.0	603.0	0.0	603.0	1,106.0
3	Saramacca	223.0	37.0	260.0	196.0	0.0	196.0	456.0
4	Coronie	85.0	0.0	85.0	15.0	0.0	15.0	100.0
5	Nickerie	87.9	36.3	124.2	131.6	0.0	131.6	255.8
6	Commewijne	111.0	14.0	125.0	250.0	0.0	250.0	375.0
7	Marowijne	138.0	8.0	146.0	108.0	52.0	160.0	306.0
8	Para	187.3	9.3	196.5	233.0	305.0	538.0	734.5
9	Brokopondo	166.0	0.0	166.0	0.0	82.0	82.0	248.0
10	Sipaliwini	27.0	8.0	35.0	0.0	440.0	440.0	475.0
Totaal		2,146.2	357.5	2,503.7	1,791.6	879.0	2,670.6	5,174.3





STRATEGISCHE AANPAK 2026

(Eigenbeheer)



#	BELEIDSMAATREGEL	OMSCHRIJVING
1	Planning per Ressort	⇒ Hoofdplanning (macro-overzicht voor management/samenleving): • Onverharde Wegenonderhoud: 100% digitaal af • Rest planning voor lapwerken en herstel bestrating
2	Planning per Weg	⇒ Subplanning (micro-overzicht als uitvoeringsdocument voor werkploeg): • Werkploeg zal d.m.v. dagelijkse rapportages de hoofdplanning bijstellen
3	Model van prioriteitsaanpak	• Hoofdverbindingen • Schoolroutes • Woonwijken => Beoordelingsmodel: HOOG, MIDDEN EN LAAG
4	Trainingen/scholing/capaciteitsvergroting	• Manschappen die niet digitaal kunnen werken, hen opleiden • Technisch personeel in dienst betrekken of uitbesteden, inhuren consultants/experts





PLANNING EGALISEERWERK 2026

(Eigenbeheer)

PARAMARIBO	aant km	aant graders	duur (werkdgn)	aant weken	duur (incl weekend)	start-datum	einddatum	service-datum (na 300 - 500hr = max 63 dgn)	duur service (max 5dgn)	herstart	eindatum
BLOK I	120	1	29.7	5.9	41.5	5-Jan-26	20-Feb-26			2-Mar-26	13-Apr-26
GRADER 4233 D											
1 Beekhuizen	2	1	0.7	0.1	0.9	5-Jan-26	5-Jan-26	23-Feb-26	27-Feb-26	2-Mar-26	2-Mar-26
2 Livorno	17		5.7	1.1	7.9	6-Jan-26	13-Jan-26			3-Mar-26	10-Mar-26
3 Welgelegen	15		5.0	1.0	7.0	14-Jan-26	20-Jan-26			11-Mar-26	17-Mar-26
4 Latour	41		13.7	2.7	19.1	21-Jan-26	9-Feb-26	14-Apr-26	20-Apr-26	18-Mar-26	6-Apr-26
5 Pontbuiten	42		3.7	0.7	5.1	10-Feb-26	13-Feb-26			7-Apr-26	10-Apr-26
6 Flora	3		1.0	0.2	1.4	16-Feb-26	16-Feb-26			13-Apr-26	13-Apr-26
BLOK II	135	1	44.7	8.9	62.5	5-Jan-26	6-Mar-26			16-Mar-26	15-May-26
GRADER 3084 D											
1 Centrum	7	1	2.3	0.5	3.3	5-Jan-26	6-Jan-26	9-Mar-26	13-Mar-26	16-Mar-26	17-Mar-26
2 Blauwgrond	21		7.0	1.4	9.8	7-Jan-26	15-Jan-26			18-Mar-26	26-Mar-26
3 Raiville	36		12.0	2.4	16.8	16-Jan-26	2-Feb-26			27-Mar-26	13-Apr-26
4 Weg naar zee	38		12.7	2.5	17.7	3-Feb-26	19-Feb-26	18-May-26	22-May-26	14-Apr-26	30-Apr-26
5 Munder	22		3.7	0.7	5.1	20-Feb-26	25-Feb-26			1-May-26	6-May-26
6 Tammenga	11		7.0	1.4	9.8	26-Feb-26	6-Mar-26			7-May-26	15-May-26
Totaal	255	2	74.3	14.9	104.1						





PLANNING EGALISEERWERK 2026

(Eigenbeheer)



WANICA		aant km	aant graders	duur (werkdgn)	aant weken	duur (incl weekend)	start- datum	einddatum	service- datum (na 300 - 500hr = max 63 dgn)	duur service (max 5dgn)	herstart	eindatum
BLOK I		294	1	98.0	19.6	137.2	5-Jan-26	28-May-26			29-May-26	21-Oct-26
GRADER 4232 D												
1	Kwatta	49	1	16.3	3.3	22.9	5-Jan-26	26-Jan-26	1-Apr-26	7-Apr-26	29-May-26	19-Jun-26
2	Sar'ca Polder	25		8.3	1.7	11.7	27-Jan-26	5-Feb-26			22-Jun-26	2-Jul-26
		15		5.0	1.0	7.0	6-Feb-26	12-Feb-26	3-Jul-26	9-Jul-26	10-Jul-26	16-Jul-26
3	Koewarasan	85		28.3	5.7	39.7	6-Feb-26	17-Mar-26			17-Jul-26	25-Aug-26
4	DNG	15		5.0	1.0	7.0	18-Mar-26	31-Mar-26	6-Oct-26	12-Oct-26	26-Aug-26	5-Oct-26
		105		35.0	7.0	49.0	8-Apr-26	27-May-26			13-Oct-26	20-Oct-26
BLOK II		309	1	103.0	20.6	144.2	5-Jan-26	4-Jun-26			5-Jun-26	4-Nov-26
GRADER 3085 D												
1	Houttuin	60	1	20.0	4.0	28.0	5-Jan-26	2-Feb-26	1-Apr-26	7-Apr-26	5-Jun-26	2-Jul-26
		35		11.7	2.3	16.3	3-Feb-26	18-Feb-26			10-Jul-26	27-Jul-26
2	Domburg	54		18.0	3.6	25.2	19-Feb-26	16-Mar-26	3-Jul-26	9-Jul-26	28-Jul-26	20-Aug-26
3	Lelydorp	40		13.3	2.7	18.7	17-Mar-26	31-Mar-26			21-Aug-26	5-Oct-26
		120		40.0	8.0	56.0	8-Apr-26	3-Jun-26	6-Oct-26	12-Oct-26	13-Oct-26	3-Nov-26
Totaal		603		2	201	40.2	281.4					



PLANNING EGALISEERWERK 2026

(Eigenbeheer)



SARAMACCA		aant km	aant graders	duur (werkdgn)	aant weken	duur (incl weekend)	start-datum	einddatum	service-datum (na 300 - 500hr = max 63 dgn)	duur service (max 5dgn)	herstart	einddatum
		196	1	65.3	13.1	91.5	5-Jan-26	6-Apr-26			14-Apr-26	14-Jul-26
GRADER 2384 D												
1	Jarikaba	35	1	11.7	2.3	16.3	5-Jan-26	20-Jan-26	7-Apr-26	13-Apr-26	14-Apr-26	29-Apr-26
2	Kampong Baroe	36		12.0	2.4	16.8	21-Jan-26	5-Feb-26			30-Apr-26	15-May-26
3	Groningen	33		11.0	2.2	15.4	6-Feb-26	20-Feb-26			18-May-26	1-Jun-26
4	Tijgerkreek	46		15.3	3.1	21.5	23-Feb-26	13-Mar-26			2-Jun-26	22-Jun-26
5	Calcutta	5		1.7	0.3	2.3	16-Mar-26	17-Mar-26			23-Jun-26	24-Jun-26
6	Wayambo	41		13.7	2.7	19.1	18-Mar-26	6-Apr-26			25-Jun-26	14-Jul-26
PARA		aant km	aant graders	duur (werkdgn)	aant weken	duur (incl weekend)	start-datum	einddatum	service-datum (na 300 - 500hr = max 63 dgn)	duur service (max 5dgn)	herstart	einddatum
		538	1	179.3	36	251	5-Jan-26	25-Sep-26			30-Sep-26	22-Jun-27
GRADER 2382 D												
1	Noord-Para	161	1	53.7	10.7	75.1	5-Jan-26	19-Mar-26	2-Apr-26	8-Apr-26	30-Sep-26	14-Dec-26
2	Oost-Para	28		9.3	1.9	13.1	20-Mar-26	1-Apr-26			15-Dec-26	28-Dec-26
		133		44.3	8.9	62.1	9-Apr-26	9-Jun-26	6-Jul-26	10-Jul-26	5-Jan-27	5-Mar-27
3	Zuid-Para	56.1		18.7	3.7	26.2	10-Jun-26	3-Jul-26			8-Mar-27	1-Apr-27
		51.9		17.3	3.5	24.2	13-Jul-26	4-Aug-26	8-Oct-26	14-Oct-26	9-Apr-27	3-May-27
4	Bigi Poika	54		18.0	3.6	25.2	5-Aug-26	28-Aug-26			4-May-27	27-May-27
5	Carolina	54		18.0	3.6	25.2	31-Aug-26	24-Sep-26	29-Dec-26	4-Jan-27	28-May-27	23-Jun-27



PLANNING EGALISEERWERK 2026

(Eigenbeheer)



COMMEWIJNE		aant km	aant graders	duur (werkdgn)	aant weken	duur (incl weekend)	start-datum	einddatum	service-datum (na 300 - 500hr = max 63 dgn)	duur service (max 5dgn)	herstart	einddatum
		250	1	81.3	16	114	5-Jan-26	5-May-26			3-Aug-26	1-Dec-26
GRADER 2868 D												
1	Nw-Amsterdam	62	1	20.7	4.1	28.9	5-Jan-26	2-Feb-26	2-Apr-26	8-Apr-26	3-Aug-26	31-Aug-26
2	Meerzorg	69		23.0	4.6	32.2	3-Feb-26	5-Mar-26			1-Sep-26	1-Oct-26
3	Tamanredjo	15		3.0	0.6	4.2	6-Mar-26	10-Mar-26			2-Oct-26	6-Oct-26
		48.9		16.3	3.3	22.8	11-Mar-26	1-Apr-26	7-Oct-26	13-Oct-26	14-Oct-26	4-Nov-26
4	Alkmaar	55		18.3	3.7	25.7	9-Apr-26	5-May-26			5-Nov-26	1-Dec-26
5	Bakki	0		-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Margaretha	0		-	-	-	-	-	-	-	-	-
MAROWIJNE		aant km	aant graders	duur (werkdgn)	aant weken	duur (incl weekend)	start-datum	einddatum	service-datum (na 300 - 500hr = max 63 dgn)	duur service (max 5dgn)	herstart	einddatum
		160	1	53.3	11	75	8-May-26	29-Jul-26			4-Dec-26	17-Feb-27
GRADER 2868 D												
1	Albina	37	1	12.3	2.5	17.3	8-May-26	25-May-26	6-Jul-26	10-Jul-26	4-Dec-26	22-Dec-26
2	Moengo	47		15.7	3.1	21.9	26-May-26	16-Jun-26			23-Dec-26	12-Jan-27
3	Moengo Tapoe	40		13.3	2.7	18.7	17-Jun-26	3-Jul-26	13-Jan-27	19-Jan-27	20-Jan-27	8-Feb-27
4	Wan Hatti	36		12.0	2.4	16.8	13-Jul-26	28-Jul-26			9-Feb-27	24-Feb-27
5	Patamacca	0		-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Galibi	0		-	-	-	-	-	-	-	-	-





PLANNING EGALISEERWERK 2026

(Eigenbeheer)



NICKERIE		aant km	aant graders	duur (werkdgn)	aant weken	duur (incl weekend)	start-datum	einddatum	service-datum (na 300 - 500hr = max 63 dgn)	duur service (max 5dgn)	herstart	einddatum
		132	1	44.0	9	62	5-Jan-26	6-Mar-26			27-Mar-26	28-May-26
GRADER 2383 D												
1	Nw Nickerie	26	1	8.7	1.7	12.1	5-Jan-26	15-Jan-26	20-Mar-26	26-Mar-26	27-Mar-26	8-Apr-26
2	Oost-Polder	40		13.3	2.7	18.7	16-Jan-26	3-Feb-26			9-Apr-26	27-Apr-26
3	West-Polder	33		11.0	2.2	15.4	4-Feb-26	18-Feb-26			28-Apr-26	12-May-26
4	Wageningen	20		6.7	1.3	9.3	19-Feb-26	27-Feb-26	12-Jun-26	18-Jun-26	13-May-26	21-May-26
5	Henar	13		4.3	0.9	6.1	2-Mar-26	6-Mar-26			22-May-26	28-May-26

CORONIE		aant km	aant graders	duur (werkdgn)	aant weken	duur (incl weekend)	start-datum	einddatum	service-datum (na 300 - 500hr = max 63 dgn)	duur service (max 5dgn)	herstart	einddatum
		15	1	5.0	1	7	11-Mar-26	17-Mar-26			2-Jun-26	9-Jun-26
GRADER 2383 D												
1	Totness	6	1	2.0	0.4	2.8	11-Mar-26	12-Mar-26	12-Jun-26	18-Jun-26	2-Jun-26	4-Jun-26
2	Johanna Maria	5.5		1.8	0.4	2.6	13-Mar-26	16-Mar-26			5-Jun-26	5-Jun-26
3	Welgelegen	3.5		1.2	0.2	1.6	17-Mar-26	17-Mar-26			8-Jun-26	8-Jun-26





PROJECTEN WEGEN (OVERH BEGR 2026)



#	Project	Status
1	Het verharden van de Toegangsweg naar Moengostadion in Marowijne	Gunningsfase
2	Het bestraten van de Surimomboweg gedeeltelijk en de Fredericaweg in Paramaribo	Gunningsfase
3	Het bestraten van de Goedheidweg in Paramaribo	Gunningsfase
4	Het leveren, verwerken en verdichten van mixmateriaal tbv 9-tal districten	Gunningsfase
5	Het leveren, verwerken en verdichten van Base Course in het Geertruidenbergproject in Commewijne	Heraanbesteding
6	Het leveren van 1600 ton Asfalt en 80 vaten colas	Heraanbesteding

OVERHEIDSBEGROTING: Lopende Projecten		
0176 Werken en diensten t.b.v. wegen		
1	Rehabilitatie van de Oost West verbinding (Perceel 1 : Henry Fernandesweg-Upkar / Perceel 2: Upkar-Vijfde Rijweg/ Perceel 3: Vijfde Rijweg-Zesde Rijweg)	Perc1: Opgeleverd Garantie 4jrn (tot 2029)
	Aannemer: TJONGALANGA NV	Restbedrag ca. \$1.5 M voor rehab. verzakkingen in Saramacca
	Saramacca, Wanica, Paramaribo	Begr 2026: SRD 60M
2	De rehabilitatie van de wegstrekking Jenny-Henar	Sectie 5a: 80% afgerond Binderlaag 100% uitgevoerd Rest top laag: ca. 10 km
	Aannemer: AMB NV	Sectie 5b Ca. 4.5 km in BC aangelegd voor begaanbaarheid Resterend deel nog oud asfalt. Ca.5.5 km
	Coronie, Nickerie	Begr 2026: SRD 45 M

0160 Suriname Nationaal Infrastructuur Projecten - fase II (NIP)	
1 National Infrastructure Project Phase II (NIP - AMB)	
a Krappahoeklaan fase 1 + 2	Fase 1: 100% af Fase 2: Begroot in 2026 voor uitvoering
Nickerie	Begr 2026: SRD 50 M
2 National Infrastructure Project Phase II (NIP - KJ), WAN/PBM/MAR	
a Tout Lui Fautkanaalweg (Rechts)	95% af Voorbereiding op 1e oplevering
b Sabanweg	In uitvoering (40% afgerond) 100% in BC
c Verlengde Sastrodisoemoweg	In uitvoering (40% afgerond) 100% in BC
d Verlengde Zwampweg en Zwampweg	In uitvoering (20% afgerond) Wegstrekking Verlengde Sastrodisoemoweg-Sumatraweg, 50% in Binderlaag, 100% BC Wegstrekking Sumatraweg-Malangweg, 40% in BC
e Sophia's Lustweg (bestraat gedeelte)	Designfase
	Begr 2026: SRD 240 M
3 National Infrastructure Project Phase II (NIP - TJONGA)	
a Weg naar Ricanau Mofo	90% af Rest: Toplaag + verkeersvoorz
b Verlengde Gemenelandsweg	90% af Rest: Toplaag + verkeersvoorz
	Begr 2026: SRD 80 M



PROJECTEN WEGEN

(IDB FONDS \$22.8 M, 16tal Wegen)

IDB PROJECTEN (\$ 22.8 m)		
No.	Project	Status
1	Rehabilitatie van verharde en onverharde wegen in de districten Paramaribo, Wanica en Saramacca (Kavel 1 Paramaribo m.u.v. Tweede Rijweg) TJONGALANGA NV Contr bedr: \$ 4.52 M	
a	Leysweg	In uitvoering: 90% af Toplaag af, rest verkeersvoorz.
b	Van Idsingastraat	In uitvoering: 90% af Toplaag af, rest verkeersvoorz.
c	Rossignollaan	Design goedgek Voorbereiding op start
d	Domineestraat	Ontwerp ingediend ter beoordeling
e	Watermolenstraat	In uitvoering: 90% af Toplaag af, rest verkeersvoorz.
2	Rehabilitatie van verharde en onverharde wegen in de districten Paramaribo, Wanica en Saramacca (Kavel 1 Paramaribo Tweede Rijweg) TODI & SONS NV Contr bedr: \$ 990 K	
a	De 2e Rijweg	In uitvoering: 90% af Toplaag af, rest verkeersvoorz.

3	Rehabilitatie van verharde en onverharde wegen in de districten Paramaribo, Wanica en Saramacca (Kavel 2A, B EN C Wanica), Kavel 2A AMB NV Contr bedrag: \$ 13.9M	
a	Malangweg	Ontwerp fase
b	Schotelweg	In uitvoering: 45% af Wegvak A: 100% toplaag, rest verkeersvoorz Wegvak B: Ontwerpfase
c	Verl. Sumatraweg	In uitvoering: 45% af Wegvak A: 100% toplaag, rest verkeersvoorz Wegvak B: Ontwerpfase
d	Sidoredjoweg	In uitvoering: 25% af Klinkzand: 100% af, rest BC, Asfaltlagen en verkeers- en nutsvoorz.
4	(Kavel 2B Wanica)	
a	Libanonweg	Ontwerpfase
b	Verbindingsweg Libanonweg - Van Hattemweg (Sjak Shieweg)	Ontwerp ingediend ter beoordeling
c	Verbindingsweg Van Hattemweg - Javaweg (Madurastraat)	Ontwerp ingediend ter beoordeling
d	Verbindingsweg Javaweg - De Craneweg	Ontwerpfase
5	Kavel 2C	
a	Zwartbontstraat	In uitvoering: 5% af, rest structurele lagen, verkeers- en nutsvoorz.
6	Rehabilitatie van verharde en onverharde wegen in de districten Paramaribo, Wanica en Saramacca (Kavel 3: Saramacca) IROADS NV Contr bedrag: \$ 3.09 M	
a	Gangaram Pandayweg, fase 1- 6 km	In uitvoering: (40% af - herstel van wegschades



BEELDMATERIAAL WEGENPROJECTEN (Aanbesteding)



Asfaltrep.Par'bo



Sidodadiweg



2e Rijweg



Schotelweg



Leysweg



Gangaram Pandayweg



Sidoredjoweg



RESOURCES & SAMENWERKING (Landelijk)

RESOURCES (Wegen)	OWRO	ANDERE
Graders	8	-
Banden HGM	1	1 Min. Defensie
Loader	-	1 Min. Defensie
Mini HGM	3	-
Tractoren (rear blade)	3	-
Dump pickups	4	1 DC COMM 2 DC WAN (Noord-West)
Bussen	2	-
Asfalt- /bestratingsploegen	4	-
Operators	7	1 RO
Overige	Lokale gemeenschap, Min RO (DC's), aannemers, hout - & zandondernemers	





VERWACHTE RESULTATEN

Operationeel	Maatschappelijk
Verbeterde toegankelijkheid	Gelijke toegang/kansen
Efficiënt gebruik van middelen	Verbeterde veiligheid
Snellere afronding van activiteiten	Economische stimulans
Duidelijk overzicht	Verminderde klachten
Beheersbare budgetten en resources	Transparantie en vertrouwen



MINISTERIE VAN OPENBARE WERKEN & RUIMTELIJKE ORDENING

DIRECTORAAT CIVIEL TECHNISCHE WERKEN

Adres: Mr. Jagernath Lachmonstraat no. 167, Paramaribo, Suriname

Tel.: 490777 | Email: sec.minister@publicworks.gov.sr | Website: www.gov.sr



VIKASH MOENNA
ONDERDIRECTORAAT DROGE CTW

