



MINISTERIE VAN OPENBARE WERKEN
ONDERDIRECTORAAT CIVIELTECHNISCHE WERKEN
AFDELING WEGEN

Mr. Jagernath Lachmonstraat no 167, Paramaribo, Suriname
Tel.: 433615 / 463512 / E-mail adres: wegenpvb@gmail.com

OSW AANVRAAGNUMMER:

AANVRAAG VERGUNNING T.B.V. AANLEG WEGVERHARDING (A)

In te vullen door de aanvrager:

Aanvraag datum :

Naam aanvrager :

Woonadres aanvrager :

ID nummer :

Nationaliteit :

Telefoon nummer :

Ref.no. & d.d. aanvrager:

Contact persoon :

Telefoon nummer :

Email adres :

Ir. Bureau of Consortium

Naam bureau / aanvrager :

Adres bureau :

Contact persoon :

Telefoon nummer :

Email adres :

Type aanvraag (in te vullen door aanvrager)

- Nieuwe aanvraag
- Verlenging vergunning
- a. Vergunningsnummer en datum

Technische gegevens (invullen en aankruisen door aanvrager)

Wegnaam/Straatnaam:

.....

Ressort:

District:

Type verharding : Bestrating Asfalt Anders,

Wegcategorie : II III

Status weg : overgedragen aan de overheid particulier / prive

(Invullen welke van toepassing, door aanvrager)

Inleveren:

1. Een op autocad (of gelijkgesteld tekenprogramma) vervaardigde tekening van de uit te voeren werkzaamheden op de aangevraagde locaties (allen met maatvoering);
 - a. Tekening van de bestaande situatie;
 - b. Ontwerptekening van de nieuwe situatie (met aangeven van ontwerpuitgangspunten, langs,-en dwarsdoornede, boorresultaten, locatie van nutsleidingen etc);
 - c. Constructieberekeningen;

Evt. aangevuld met:

2. Googlemap foto's (in kleur) van de aangevraagde locatie(s).

Noot: Punten 1+2 in drie (3)-voud indienen.

Kosten (kruis aan en bereken de kosten)

Aanvraag kosten (Zegelrecht en Leges) (B) (SRD)

SRD 50

Heffingskosten (C) (SRD)

Aantal km weg x beoordelingsprijs =x SRD 1,000 =

SRD

Note:

1 km kost SRD 1,000

Heffingskosten SRD

TOTALE Kosten (SRD)

Kosten SRD

Restitutie van betaling is mogelijk

Naam aanvrager: Handtekening aanvrager:

Eventueel aanvraag Bedrijf (naam): Handtekening indiener:

Bedrijfsstempel:

U kunt deze stukken in volgorde: (1) aanvraagformulier, (2) alle bijlagen, in een gesloten enveloppe indienen bij de **ONE STOP WINDOW** van OW. U ontvangt een bewijs met een volgnummer. Via de contact gegevens kunt u de status van uw aanvraag checken.

Hebt u vragen over de procedure of uitleg van de vergunning, dan verwijzen we graag naar de ONE STOP WINDOW die u verder helpt. Dank voor het gesteld vertrouwen. @ Wijzigingen voorbehouden.

Adres ONE STOP WINDOW:

Mr. Jagernath Lachmonstraat no 167, Paramaribo, Suriname

Tel/App: 8970407

E-mail: onestop.ow@gov.sr

In districten: kunt u terecht bij het OW kantoor van het district.

In te vullen door het Ministerie van Openbare Werken

Hoofd Afdeling Wegen

Administratie/Planning afd. Wegen

- Screening vergunningaanvraag: Volledig Niet volledig

.....
.....
.....

- Veldoriëntatie d.d.

- Rapportage/ Advies

.....
.....
.....

Indien vergunningsaanvraag NIET volledig is of nu al niet voldoet, ga naar I.

Indien vergunning volledig is en voldoet, ga naar II.

I. Hfd. Wegen:

Reden van afwijzing of inleveren aanvullende stukken: moet per officiële brief worden aangegeven door het hoofd, eventueel aangevuld met opmerkingen van de OD of DIR.

- Brief toegevoegd

U kunt de brief met dossier sturen naar OSW.

Binnenkomst OSW

Datum:

U kunt aanvrager contacten.

II. Hoofd Wegen

- Akkoord

Handtekening Hfd. Wegen

Datum

OD DIR CTW

O Akkoord	
Handtekening OD	Datum

O Akkoord	
Handtekening Dir. CTW	Datum
	Stempel OW:

De vergunning is opgesteld:

U kunt de vergunning sturen naar OSW

Binnenkomst OSW
Datum:
U kunt de aanvrager contacten.

Toelichting: voorwaarde wegverharding

Wegcategorie II

Vereisten Dwarsprofiel:

Omschrijving	Vereiste	Opmerking
Wegbreedte	min. 20 m	
Rijbaanbreedte	6.50 m	(Exclusief kantopsluiting)
Evt. Fietspad breedte	≥ 2.00 m	
Evt. Voetpad breedte	≥ 2.00 m	

Omschrijving	Vereiste	Opmerking
Type verharding		
Asfaltering		
Toplaag	4 cm	
Binderlaag	6 cm	
Elementenverharding	7.50 cm	Straatstenen (klaver/I-profiel etc. betonsterkte ≥ 6 kN)
Wegfundering		
Scherpzand/savanne zand	5 - 7 cm	(vlijlaag bij aanleg verhardingstype bestrating)
Basecourse pakket	25 cm	
Klinkzand pakket	50 cm	
Geotextiel		**optioneel bij kleiachtige ondergrond (PP80)
Kantopsluiting		
Opsluitbanden	10x20x100 cm	O.R. (openriolering)
Bandgoten	15x35x100 cm	G.R. (gesloten riolering)
Trottoirbanden	13/15x25x100 cm	G.R.
V-goten	15x50x100 cm	G.R.
Dwarshelling	2-3 %	

Wegcategorie III

Vereisten Dwarsprofiel:

Omschrijving	Vereiste	Opmerking
Wegbreedte	15 m	
Rijbaanbreedte	4.00 m	(Exclusief kantopsluiting)
Evt. Fietspad breedte	≥ 2.00 m	
Evt. Voetpad breedte	≥ 2.00 m	

Omschrijving	Vereiste	Opmerking
Type verharding		
Asfaltering		
Toplaag	4 cm	
Binderlaag	6 cm	
Elementenverharding	7.50 cm	Straatstenen (klaver/I-profiel etc. betonsterkte ≥ 6 kN)
Wegfundering		
Scherpzand/savanne zand	5 - 7 cm	(vlijlaag bij aanleg verhardingstype bestrating)
Basecourse pakket	20 cm	

Klinkzand pakket	40 cm	
Geotextiel		**optioneel bij kleiachtige ondergrond (PP80)
Kantopsluiting		
Opsluitbanden	10x20x100 cm	O.R. (openriolering)
Bandgoten	15x35x100 cm	G.R. (gesloten riolering)
Trottoirbanden	13/15x25x100 cm	G.R.
V-goten	15x50x100 cm	G.R.
Dwarshelling	2-3 %	

Voorwaarde toestemming (uitvoering):

1. Indiening van het wegontwerp cfm. de specificaties uit de **ISTS Richtlijnen** incl. de berekeningsgrondslag voor de opbouw van de weg, evt. ontwateringsvoorzieningen, markerings- en bebordingsplan.
2. Indiening van de status van de aan te leggen weg rekening houdende met de grondrechtelijke zaken.
3. Het Ministerie dient vooraf op de hoogte gesteld te worden over de aanvangs- en opleveringsdatum van het werk (de globale uitvoeringsplanning en plan van aanpak);
4. Alle kosten voor het uitvoeren van de werkzaamheden conform de ingediende ontwerptekeningen voor rekening zijnde de aanvrager;
5. Dat de aanvrager na het opleveren van de werkzaamheden hoegenaamd niets te vorderen heeft jegens het Ministerie voor de gemaakte kosten in verband met de uitgevoerde werkzaamheden;
6. Met inachtneming van de te plegen investeringen de toestemming verleend wordt onder het beding dat bovengenoemde wegen haar openbaar karakter blijft behouden;
7. Gedurende de uitvoering van de werkzaamheden dienen de nodige verkeersvoorzieningen getroffen te worden voor het in veilige banen leiden van het plaatselijk verkeer en overige weggebruikers;
8. Na voltooiing van de werkzaamheden dienen de nodige verkeersmeubilair en de wegmarkering te worden aangebracht, e.e.a. cfm. de bestektekeningen;
9. Het Ministerie stelt zich onder geen beding aansprakelijk voor evt. schade welke gedurende de uitvoering kunnen ontstaan aan eigendommen van derden;
10. Na de oplevering van de werkzaamheden dienen de as-built tekeningen beschikbaar te worden gesteld aan het Ministerie.
11. Indien uiterlijk 6 weken na dagtekening de werkzaamheden niet zijn aangevangen, wordt de toestemming ingetrokken, behoudens overmachtsgronden;