



**MINISTERIE VAN OPENBARE WERKEN &
RUIMTELIJKE ORDENING**
ONDERDIRECTORAAT NATTE CIVIELTECHNISCHE WERKEN



**Status/update aanpak open- en gesloten riolering
in de periode januari 2026 – april 2026**

Faizal Janmahomed- Onderdirecteur natte CTW

17 april 2026





MINISTERIE VAN OPENBARE WERKEN & RUIMTELIJKE ORDENING

ONDERDIRECTORAAT NATTE CIVIELTECHNISCHE WERKEN

Beschikbaar equipment Ministerie van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening - Afdeling Open- en Gesloten Riolering



Equipment	Aantal	Status
Hydraulische graafmachine met lange giek	2	Operationeel 1x in Parbo-Wanica / 1x in Nickerie
Hydraulische graafmachine met standaard giek	6	Operationeel 2x in Paramaribo / 1x in Wanica / 1x in Saramacca / 1x in Commewijne / 1x in Coronie
Mini hydraulische graafmachine	3	2x Defect (bij de afd. MTL voor reparatie) 1x in Nickerie
Kolkenzuiger	1	Defect (bij de afd. MTL voor reparatie)

Overig beschikbaar equipment:

- Hydraulische graafmachine met standaard giek Min.LVV (1x)





MINISTERIE VAN OPENBARE WERKEN & RUIMTELIJKE ORDENING

ONDERDIRECTORAAT NATTE CIVIELTECHNISCHE WERKEN

Status ophaal lozingen in de periode jan.2026-april 2026

Eigenbeheer - Paramaribo

Planning ophaal lozingen 2 jan.2026 t/m 30 april 2026

Note: De volgorde voor ophaal van de lozingen per maand is onder voorbehoud

DISTRICT / EQUIPMENT	LOKATIE	PERIODE (JAN/FEB/MRT/APR)	STATUS
PARAMARIBO EN WANICA 2811D-HGM LG	Boomskreek	Dec.2025	Opgehaad
	Instroomzijde Clevia	Jan.2026	Opgehaald
	Kwatta Noord Lozing	Jan.2026	Opgehaald
	Mottonshoopkanaal	Jan.2026	
	Leiding 20	Feb.2026=>Mei 2026	In uitvoering Leiding 8,
	Leiding 10a	Feb.2026=>Mei 2026	vervolgens leiding 7a
	Leiding 14 + zuurzakweg	Feb.2026=>Mei 2026	
	Leiding 7b	Mrt.2026=>Juni 2026	
	Leiding 16	Mrt.2026=>Juni 2026	
	Leiding 19	Mrt.2026=>Juni 2026	
	Lozing achterzijde TLF middenweg	Apr.2026=>Juli 2026	
Lozing tussen vredenburg serie A en B	Apr.2026=>Juli 2026		
Rahemal hoofdlozing	Apr.2026		

} Ivm wateroverlast





MINISTERIE VAN OPENBARE WERKEN & RUIMTELIJKE ORDENING

ONDERDIRECTORAAT NATTE CIVIELTECHNISCHE WERKEN

Status ophaal lozingen in de periode jan.2026-april 2026

Eigenbeheer- Paramaribo

Planning ophaal lozingen 2 jan.2026 t/m 30 april 2026

Note: De volgorde voor ophaal van de lozingen per maand is onder voorbehoud

			STATUS
2690D-HGM SG	Lozing Toevluchtstraat	Dec.2025	Opgehaald
	Zonnebloemstraat	Jan.2026	Opgehaald
	Poesoegroenoestraat	Jan. 2026=>April 2026	
	Lozing Boekoestraat	Jan.2026	Opgehaald
	Lozing Wanakoestraat	Feb.2026=>April 2026	
	Lozing Calcuttastraat	Feb.2026=>April 2026	
	Lozing Draibatrastraat	Feb.2026=>April 2026	
	Lozng langs kleine Hiraweg	Mrt.2026=> Mei 2026	
	Hoofdlozing Rensproject	Mrt.2026	Opgehaald
	Lozing Kawemhakamstraat	Mrt.2026=> Mei 2026	
Lozing Lalarookhstraat	Apr.2026=>Mei 2026		





MINISTERIE VAN OPENBARE WERKEN & RUIMTELIJKE ORDENING

ONDERDIRECTORAAT NATTE CIVIELTECHNISCHE WERKEN

Status ophaal lozingen in de periode jan.2026-april 2026

Eigenbeheer - Paramaribo

Planning ophaal lozingen 2 jan.2026 t/m 30 april 2026

Note: De volgorde voor ophaal van de lozingen per maand is onder voorbehoud

			STATUS
2688D-HGM SG	Lozing Rubenstraat	Dec.2025/Jan.2026	Opgehaald
	Lozing Leonard Da Vincistraat	Jan.2026	In uitvoering
	Lozing Picassostraat	Jan.2026 => April 2026	
	Lozing Verdistraat	Jan.2026	Opgehaald
	Lozing Harry Jong Loystraat	Feb.2026	Opgehaald
	Lozing Uranustraart	Feb.2026	Opgehaald
	Lozing Lunastraat	Feb.2026	Opgehaald
	Lozing Voltastraat	Mrt.2026 => April 2026	
	Lozing Kaikoesistraat	Mrt..2026 => April 2026	
	Lozing Bazaltstraat	Mrt.2026	In uitvoering
	Lozing Guyavestraat	Apr.2026 =>Mei 2026	
	Lozing Torricellistraat	Apr.2026=> Mei 2026	
	Lozing Atlasstraat	Apr.2026	Opgehaald
	Johannes Vermeerstraat (achter perceel)	Apr.2026=> Mei 2026	





MINISTERIE VAN OPENBARE WERKEN & RUIMTELIJKE ORDENING

ONDERDIRECTORAAT NATTE CIVIELTECHNISCHE WERKEN

Status ophaal lozingen in de periode jan.2026-april 2026

Eigenbeheer- Wanica

Planning ophaal lozingen 2 jan.2026 t/m 30 april 2026

Note: De volgorde voor ophaal van de lozingen per maand is onder voorbehoud

		STATUS
2689D-HGM SG		
HGM BESCHIKBAR NA REPARATIE	Lozing Boxel Manjadam (rechterzijde Sarafinakreek)	Jan.2026=>April 2026
	Lozing Wendyweg	Jan.2026=>April 2026
	Lozing Domburg 8e straat	Feb.2026 In uitvoering
	Domburg middenlozing	Feb.2026=>April 2026
	Lozing Domburg 13e straat	Feb.2026=>April 2026
	Lozing Achter Milasco	Mrt.2026=> Mei 2026
	Lozing Redidotistraat	Mrt.2026=> Mei 2026
	Lozing Foerakanaal	Mrt.2026=> Mei 2026
	Lozing Trombonestraat	Apr.2026=> Mei 2026
	Lozing Jankilaan	Apr.2026=> Mei 2026





MINISTERIE VAN OPENBARE WERKEN & RUIMTELIJKE ORDENING

ONDERDIRECTORAAT NATTE CIVIELTECHNISCHE WERKEN

Status ophaal lozingen in de periode jan.2026-april 2026

Eigenbeheer- Wanica

Planning ophaal lozingen 2 jan.2026 t/m 30 april 2026

Note: De volgorde voor ophaal van de lozingen per maand is onder voorbehoud

			STATUS
HGM SG --			
MINISTERIE VAN LVV	Lozing Tibitistraat	April 2026	Opgehaald
(EQUIPMENT WORDT OOK STANDBY GEHOUDEN VOOR CALAMITEITEN	Leiding 11a	April 2026	In uitvoering
	Leiding 11	April 2026	
	Larecokanaal	Mei 2026	





MINISTERIE VAN OPENBARE WERKEN & RUIMTELIJKE ORDENING

ONDERDIRECTORAAT NATTE CIVIELTECHNISCHE WERKEN

Opgehaalde lozingen de periode jan.2026-april 2026





MINISTERIE VAN OPENBARE WERKEN & RUIMTELIJKE ORDENING

ONDERDIRECTORAAT NATTE CIVIELTECHNISCHE WERKEN

Nood oplossing i.v.m. wateroverlast op 25 maart 2026

Er is gedeeltelijk de instroomzijde van de duiker monden zijn opgeschoond/ uitgediept en wel op de volgende locatie's:

1. Overkluizing Granietstraat
2. Overkluizing Syenietstraat
3. Overkluizing Jozef Israël straat
4. De Picassostraat
5. Rembrandtstraat
6. Overeemkanaal
7. Lozing Langatabikistraat
8. Uitstroomzijde stivisluis (dijkveld)
9. Mottonshoopkanaal nabij staatsolie
10. Baas Adrianstraat





MINISTERIE VAN OPENBARE WERKEN & RUIMTELIJKE ORDENING

ONDERDIRECTORAAT NATTE CIVIELTECHNISCHE WERKEN

Opgehaalde lozingen in het district Nickerie

- Nani Verdeelwerk
- Ramadhinweg
- Karachiweg (omgeving EBS)
- Delhiweg serie FG kanaal
- Ing. M.N. Attaoellahweg
- Ramawat Soechietweg
- Ramadhinweg
- Zeedijk (omgeving vliegveld)
- Soekhramsinghstraat (Snoepbaarstraat en Sneepstraat)
- Hoek F.O. Lashleystraat, Hendrikstraat, gedeeltelijk hoek F.O. Lashleystraat en A.K. Doergasawstraat
- O.S. Delhischool en Karachiweg
- Pompgemaal Clara
- Delhiweg, Biharweg en Assamweg
- Krappahoeklaan
- Ramawat Soechietweg
- Sabanaweg (Sabanadam)
- Sidoredjo
- Arnoldjulenweg
- Margaretenburg
- Pisangkapokweg
- Cassaveweg en Awadhhoeseinweg
- Galibistraat
- Aloepistraat(omgeving SGN en omgeving Technische school) en Newalsinghstraat
- Oostzijde Larecoweg
- Larecoweg
- Zuidzijde G.G. Maynardstraat (tussen Landingstraat en Wilhelminastraat)
- Oostzijde Wilhelminastraat (tussen de G.G. Maynardstraat en R.P Bharostraat)
- Abdulghani Madharweg
- Van Idsingaweg, Lurah Johannes Bogorweg en Saminweg
- G.G. Maynardstraat
- Saminweg





MINISTERIE VAN OPENBARE WERKEN & RUIMTELIJKE ORDENING

ONDERDIRECTORAAT NATTE CIVIELTECHNISCHE WERKEN

Opgehaalde lozingen in het district Saramacca

- Lozing Kandratikiweg
- Lozing Witwitiweg
- Lozing Terieweg aan de weerszijden
- Lozing Barbamanweg
- Lozing Botrovisieweg
- Lozing te vissersdorp
- Waterkerende dam/ tijgerkreek





MINISTERIE VAN OPENBARE WERKEN & RUIMTELIJKE ORDENING

ONDERDIRECTORAAT NATTE CIVIELTECHNISCHE WERKEN

Opgehaalde lozingen in het district Coronie

- Lozing schoenmansstraat 1km
- Totneskanaal noord 1.2 km
- Totnesskanaal zuid 1.5 km





MINISTERIE VAN OPENBARE WERKEN & RUIMTELIJKE ORDENING

ONDERDIRECTORAAT NATTE CIVIELTECHNISCHE WERKEN

Opgehaalde lozingen in het district Commewijne

- Soeboersluis instroomzijde t/m Hk Oost-West verbinding Oost-West verbinding richting Manjadam (bindadinweg)
- Mopentibo sluis instroomzijde gedeelte Roekoenweg
- Sieuwsluis uitstroomzijde en opschonen van monden van elementen
- Bindadienweg t/m hk Manjadam Manjadam
- Sieuwsluis uitstroomzijde richting monding (weerzijden gewerkt)
- Slawehkanaal (dortrecht)
- Slaweh kanaal tot HK dozer kanaal
- Uitbaggeren/opschonen van uitstroomzijde Sieuwsluis
- Opschonen terrein te Rechelieu ivm Chikungunya-uitbraak





MINISTERIE VAN OPENBARE WERKEN & RUIMTELIJKE ORDENING

ONDERDIRECTORAAT NATTE CIVIELTECHNISCHE WERKEN

Status schoonmaak gesloten riolering jan.2026-april 2026

Aannemer – inzet kolkenzuiger met hogedruk spuit

Flora A + B
Kasabaholo
Beekhuizen
Gemenelandsweg, Zinniastraat e.o
Ramgoelam
Hannaslust
Pontbuiten
Rens
Balona
Geyersvlijt

Deels uitgevoerd

Op planning mei-juli 2026
Urgente klachten wel aangepakt

Deels uitgevoerd



Note: De gebieden zijn niet volledig afgerond, vanwege de urgentie/klachten van bewoners die binnen komen





**MINISTERIE VAN OPENBARE WERKEN &
RUIMTELIJKE ORDENING**
ONDERDIRECTORAAT NATTE CIVIELTECHNISCHE WERKEN

Status ophaal lozingen door aannemers

<u>Project</u>	<u>Status</u>
Het opschonen van de open- en gesloten riolering in het district Paramaribo in het gebied Pontbuiten . Besteknr. 064/2025 LB/OW/OGR: 06	Missive, autorisatie verleend. Gunningbrief naar aannemer.
Het opschonen van de open- en gesloten riolering in het district Paramaribo in het gebied Winti wai . Besteknr. 063/2025 LB/OW/OGR: 05	Missive, autorisatie verleend. Gunningbrief naar aannemer.
Het opschonen van de open- en gesloten riolering in het district Paramaribo in het gebied Goedeverwachting Besteknr. 066/2025 LB/OW/OGR: 08	Gunningsfase
Het opschonen van de open- en gesloten riolering in het district Paramaribo in het gebied Rahemal Besteknr. 065/2025 LB/OW/OGR: 07	Missive, autorisatie verleend. Gunningbrief naar aannemer.





MINISTERIE VAN OPENBARE WERKEN & RUIMTELIJKE ORDENING

ONDERDIRECTORAAT NATTE CIVIELTECHNISCHE WERKEN

Status ophaal lozingen door aannemers



<u>Project</u>	<u>Status</u>
Het aanhuren van HGM lange Giek in de districten Paramaribo en Wanica en het verrichten van bijbehorende werkzaamheden – VP No.001/2026 LB/OW/OGR: 1	Gunningsfase
Het opschonen van de open riolering in het district Commewijne en het verrichten van bijbehorende werkzaamheden – Besteknr.089/2025 LB/OW/OGR: 14	Gunningsfase
Het opschonen van de open riolering in het district Saramacca en het verrichten van bijbehorende werkzaamheden – Besteknr.091/2025 LB/OW/OGR: 16	Gunningsfase
Het opschonen van de open riolering in het district Wanica en het verrichten van bijbehorende werkzaamheden – Besteknr.092/2025 LB/OW/OGR: 17	Gunningsfase
Het opschonen van de open riolering in het district Paramaribo en het verrichten van bijbehorende werkzaamheden – Besteknr.085/2025 LB/OW/OGR: 10	Gunningsfase
Het opschonen van de open riolering in het district Marowijne en het verrichten van bijbehorende werkzaamheden – Besteknr.086/2025 LB/OW/OGR: 11	Gunningsfase
Het opschonen van de open riolering in het district Coronie en het verrichten van bijbehorende werkzaamheden – Besteknr.087/2025 LB/OW/OGR: 12	Gunningsfase
Het opschonen van de open riolering in het district Para en het verrichten van bijbehorende werkzaamheden – Besteknr.090/2025 LB/OW/OGR: 15	Gunningsfase
Het opschonen van de open riolering in het district Nickerie en het verrichten van bijbehorende werkzaamheden – Besteknr.088/2025 LB/OW/OGR: 13	Gunningsfase
Het schoonmaken van het gesloten rioolstelsel in het district Paramaribo Offerte, OGR no: 2203	Missive, autorisatie verleend. Gunningsbrief naar aannemer.
Het opschonen van de open- en gesloten rioleringen in de districten Paramaribo en Wanica Bestek nr. 079/2025 LB/OW/OGR: 09	Gunningsfase





MINISTERIE VAN OPENBARE WERKEN & RUIMTELIJKE ORDENING

ONDERDIRECTORAAT NATTE CIVIELTECHNISCHE WERKEN

Status aanpak pompgemalen



Pompgemaal	Status
Santopolder	Uitvoering-oplevering juni 2026
Dambrandersgracht	Uitvoering-oplevering juni 2026
Sommelsdijksekreek	Uitvoering (2x nieuwe pompen geïnstalleerd)
Coronie	Opgeleverd
Creola	Uitvoering (inheien van de palen)



Santopolder



Creola



Sommelsdijksekreek



Dambrandersgracht



Coronie





MINISTERIE VAN OPENBARE WERKEN & RUIMTELIJKE ORDENING

ONDERDIRECTORAAT NATTE CIVIELTECHNISCHE WERKEN

Status aanpak sluizen

Sluis	Status
Brantimakka	Uitvoering (inheien damwanden instroomzijde)
Jaglust	Opgeleverd (Container vervangen met 3x armco buizen met kleppen)



Jaglust



Brantimakka

De sluisen van OWRO zijn in redelijk goede staat.
Assistentie wordt verleend aan ROS en LVV





MINISTERIE VAN OPENBARE WERKEN & RUIMTELIJKE ORDENING

ONDERDIRECTORAAT NATTE CIVIELTECHNISCHE WERKEN

De afdeling Open- en Gesloten Riolering doet een beroep op buurtbewoners om geen vuil, petflessen of takken in lozingen (goten) te gooien. Dit gedrag veroorzaakt verstoppingen, wateroverlast en gezondheidsrisico's, zoals verhoogde muggenbroedplaatsen.



Dankuwel!

